

PA-250 Roof Sealer

Contrato para la impermeabilización del techo

Sellado de Techo

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

Estimado para el Sellado de Techo

Por medio de la presente le sometemos nuestro estimado para el sellado de techo de su residencia. Los trabajos incluyen lo siguiente:

1. Preparación del área a trabajar.
2. Remoción si aplica.
3. A la superficie.
4. Limpieza y lavado con máquina a presión.
5. Sellado de grietas.
6. Aplicación de Assa PA 250 emulsionado. Diluir con 50% de agua para saturar porosidad.
7. Aplicación de dos capas de PA-250.
8. Instalación de refuerzo entre capa y capa si aplica.
9. Aplicación de una capa final de DermaFlex Blanco o PA-650.
10. Limpieza y terminaciones finales de los trabajos y áreas adyacentes.
11. _____ Años de Garantía limitada directa del contratista.
12. Entrega aproximada en 15 días laborables sin lluvias.
13. Estricto control de calidad en los procesos de mano de obra

| P/c | Costo | Sub-Total | Preparación | Total |
|---------|-------|-----------|-------------|-------|
| Regular | | | | |

[] Condiciones de Pago 50% al comienzo y 50 % al final de los trabajos.

Oferta limitada por el mes corriente.

Firma del Cliente
Fecha.

Contratista
Fecha

Oferta limitada hasta finales del mes corriente.